

Checklista Weber Våtrumssystem



För bostäder och jämförbart, inomhus
– Tec Dispersionssystem och Tec Foliesystem

Golv:

SID 1 (4)

ja nej Godkänt träbjälklag

ja nej Betong

ja nej Slipsats/golvbruk

ja nej Lättbetongbjälklag

ja nej Annan av produktleverantör godkänd golvkonstruktion, ange produkt och leverantör nedan:

ja nej Träbjälklag förstärkt med formstabil avjämningsmassa, ange konstruktion nedan:

ja nej Träbjälklag förstärkt med limmad formstabil skiva samt avjämnad, ange konstruktion nedan:

ja nej Betong äldre än 2 mån avjämnad/spacklad, ange produkt nedan:

ja nej Lättbetongbjälklag (ska vara) avjämnat/spacklat, ange produkt och lagtjocklek nedan:

ja nej Golvvärme, angeleverantör och konstruktion (min tjocklek, övergjutning rör/kabel hjässa) nedan:

ja nej Golvlutningen i duschdelen eller motsvarande minst 1:150 och högst 1:50.
Övriga golvytor ska luta mot golvavlopp.

ja nej Dörrkarm och tröskel monterat för att möjliggöra en korrekt anslutning av tätskiktet

ja nej Avvikelser, vid ja specificera: _____

ja nej Avvikelser godkända av beställare/byggherre, vid ja signera nedan:

Checklista Weber Våtrumssystem

För bostäder och jämförbart, inomhus
– Tec Dispersionssystem och Tec Foliesystem

Vägg:

SID 2 (4)

- ja nej Godkända skivor
- ja nej Betong
- ja nej Lättbetong
- ja nej Leca® block
- ja nej Murverk
- ja nej Väggelement
- ja nej Annan av produktleverantör godkänd konstruktion, ange nedan:
-
- ja nej Godkända skivor, monterade enligt produktleverantörens monteringsanvisning.
- ja nej Ytskador lagade, ange produkt:
- ja nej Betong putsat/spacklat, ange produkt:
- ja nej Lättbetongblock (ska vara) bredspacklade eller putsade, ange produkt:
- ja nej Leca® block (ska vara) bredspacklade eller putsade, ange produkt:
- ja nej Murverk (ska vara) bredspacklade eller putsade, ange produkt:
- ja nej Väggelement skarvspacklade, ange produkt:
- ja nej Mellanrum mellan golv och vägg (ska vara) spacklat, ange produkt:
- ja nej Toleranser för buktighet och lutning (inkl vinklar/hörn) ± 5 mm/2000 mm.
- ja nej Avvikelser, vid ja specificera
- ja nej Avvikelser godkända av beställare/byggherre, vid ja signera nedan:

VVS Allmänt

Anvisningar för hur golvbrunnar, vatten- och radiatorledningar, avloppsrör samt övriga VVS produkter ska installeras för att möjliggöra en korrekt anslutning av tätskiktet mot dessa komponenter, finns angivet i VVS-AMA och Säker Vatteninstallation. De ska vara monterade enligt produktleverantörens monteringsanvisning med en metod som passar tätskikt och underlag samt att efterjustering inte behöver göras när Våtrumssystemet monterats.

Observera att när det gäller pluggning av rör så ska pluggen bara sitta under provtryckningsfasen dvs. för att kontrollera om installationen är tät. Detta för att du ska kunna installera tätskiktet på ett säkert sätt samt att det inte ska bildas legionella bakterier.

Vid användning av andra golvbrunnar än de som avses i gällande BKR:s branschregler, t.ex. designbrunnar eller rektangulära golvrännor, är det viktigt att det är sanktionerat och i samförstånd med alla parter dvs. beställare/VVS installatör/byggsamt tätskiktstentreprenör. Installationen av dessa produkter utföres som vanligt av VVS installatör.

Checklista Weber Våtrumssystem



För bostäder och jämförbart, inomhus
– Tec Dispersionssystem och Tec Foliesystem

Rör genomföringar:

SID 3 (4)

- ja nej Inga rör genomföringar för tappvatten och värmerör finns i golv
- ja nej Inga skruvfästningar finns i golv i eller nära duschplatsen
- ja nej Rör genomföringar och infästningar har inte placerats i duschplats eller bakom badkar
- ja nej Utanpåliggande rör i våtrum är inte klamrade i duschplats eller bakom badkar
- ja nej Utskjutande/uppskjutande rör är fast fixerade i 90° ut från golv/vägg
- ja nej Utskjutande/uppskjutande rör sticker inte ut mer än 100 mm
- ja nej Håltagning utförd utan mellanrum, om inte spackla/laga, ange produkt nedan:

- ja nej Avståndet mellan rör, samt mellan rör och vägg minst 40 mm
- ja nej Avloppsstosar/rör sticker upp minst 40 mm över färdigt undergolv
- ja nej Installationer utförda efter färdigt plattsättningsarbete tätade
- ja nej Avvikelse, vid ja specificera: _____
- ja nej Avvikelse godkända av beställare/byggherre, vid ja signera nedan:

Golvbrunn:

- ja nej Godkänd enligt gällande branschregler och SS-EN 1253, fabrikat och typ: _____
- ja nej Golvbrunn, monterad i bjälklag enligt gällande branschregler och produktleverantörens monteringsanvisning
- ja nej Monterad i rätt höjd, jämför med önskad golvlutning
- ja nej Åtkomlig för rengöring och demontering av vattenlås
- ja nej Ej godkänd enligt gällande branschregler och SS-EN 1253, samordnat med VVS installatör, tätskiktsentreprenör, tätskiktsleverantör och beställare/byggherre
- ja nej Golvbrunn och eventuell godkänd förhöjningsring, monterad av: _____
- ja nej Avvikelse: _____
- ja nej Avvikelse godkända av beställare/byggherre, vid ja signera nedan:

Checklista Weber Våtrumssystem



För bostäder och jämförbart, inomhus
– Tec Dispersionssystem och Tec Foliesystem

Produkter ingående i Weber Våtrumssystem:

SID 4 (4)

Tätskikt:

- Tec Folie limmad med Tec 2
- Tec 1 Tätskiktsprimer
- Tec 2 Tätskiktsmembran

Förseglingar:

- Tec Brunnsmanschett
- Tec Innerhörn
- Tec Ytterhörn
- Tec Tätremsa
- Tec Rörmanschett 10-28 mm
- Tec Rörmanschett 32-55 mm
- Tec Rör och avloppsmanschett 75-110 mm

Fästmassa:

- Set 610 Multi DR
- Set 611 Multi Snabb
- Set 612 Multi Vit

Kvalitetskontroll / bifogade dokument:

- Weber Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen – Tec Dispersionssystem eller Tec Foliesystem
- BKR:s kvalitetsdokument / GVK:s kvalitetsdokument
- Övriga produktleverantörers monteringsanvisningar -----
- Övriga entreprenörers egenkontroller/kvalitetsdokument kontrollerade och godkända

Datum

Signatur