

# Kvalitetsdokument

För våta utrymmen med Weber system			
<b>ENLIGT ARBETSBEKRIVNING</b>			
Entreprenör:	Objekt:		
Beställare / Kund	Adress:		
Objektet omfattar totalt antal våtrum:	st	m <sup>2</sup> vägg	m <sup>2</sup> golv
Golvkonstruktionen består av:	Underlag:		
Väggkonstruktionen består av:	Underlag:		
<b>01. Underlaget:</b>	Rengjord från:		
Restfukten i underlaget mindre än eller lika med 85% RF:			<input type="checkbox"/> JA
<b>02. Förbehandling av underlaget:</b>			
Fallspackling av golv utförd med:	Fall mot golvavlopp		
Spackling av vägg utförd med:	Tjocklek		
Underlaget är grundat med:			Åtgång /m <sup>2</sup>
<b>03. Försegling av hörn, vinklar och skivskarvar:</b>	Övergång mellan golv/vägg är förseglad med:		
Övergång mellan vägg/vägg är förseglad med:	Skivskarvar är förseglade med:		
Övergång mellan PVC-matta och vägg är förseglad med:			
<b>04. Försegling runt rör och avlopp:</b>			
Anslutningen mot rörgenomföringar är förseglade med:	Anslutningen mot golvavlopp har försegats med:		
Anslutningen mot vaskavlopp har försegats med:	Anslutningen mot toalettavlopp har försegats med:		
<b>05. Membranisolering utförd med:</b>	Första behandlingen:		
	Åtgång:	/m <sup>2</sup>	
Andra behandlingen utfördes med:	Ytterligare behandlingar med:		
Åtgång:	/m <sup>2</sup>	Åtgång	/m <sup>2</sup>
<b>06. Montering av väggplattor med fästmassa:</b>			
Väggplattans absorptionsförmåga:	Åtgång:		/m <sup>2</sup>
	viktprocent vatten		
<b>07. Montering av golvplattor med fästmassa:</b>			
Golvplattans absorptionsförmåga:	Åtgång:		/m <sup>2</sup>
	viktprocent vatten		
<b>08. Fogning av väggplattor med:</b>			
<b>09. Fogning av golvplattor med:</b>			
<b>10. Mjukfogning av hörn och skarvar:</b>	Fogning är utförd med:		
Godkänd slutbesiktning utan anmärkning	<input type="checkbox"/> JA	Datum:	Kund/Beställare
Datum	Underskrift entreprenör	Utbildningsbevis nr:	